



Aufheizprotokoll für Fußbodenheizung

gemäß DIN EN 1264 Teil 4 (Funktionsheizen)

Bauvorhaben

Bauteil / Stock / Raum:

Auftraggeber:

Heizungsbaufirma:

Art des Estrichs:

Hersteller:

Estrichleger:

Estricharbeiten beendet am:

Beginn der Aufheizung mit konstant 25°C Vorlauftemperatur am:

Beginn der Aufheizung mit max. Vorlauftemperatur
von°C (max. 60°C zulässig) am:(frühestens 3 Tage nach Beginn mit 25°C)

Ende der Aufheizung am:
(frühestens 4 Tage nach Beginn mit max. Vorlauftemperatur)

Wurde die Aufheizung unterbrochen?
von bis

War die beheizte Fußbodenfläche frei? ja/nein

Waren die Räume zugfrei belüftet? ja/nein

Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur
von °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am:

Die Anlage war dabei außer Betrieb ja/nein

Der Fußboden wurde dabei mit einer Temperatur von °C beheizt.

.....
Bauherr/Auftraggeber
Stempel/Unterschrift

.....
Bauleitung
Stempel/Unterschrift

.....
Ausführender Installateur
Stempel/Unterschrift